

CZ.1.05/2.1.00/03.0064

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/2265/2011

Smluvní strany

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Zastoupené: prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA., ředitelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech z této smlouvy: Mgr. Ing. Petr Polanský

IČ: 44994575

DIČ: CZ44994575

Bankovní spojení: KB Brno-město

Číslo účtu: 100736-621/0100

Dále jen („Objednatel“)

a

STRABAG a.s.

Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený/jednající: Ing. Jiří Jaroš, prokurista

Ing. Jiří Dohnal, prokurista

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Vodičkova 38, 111 21 Praha 1

Číslo účtu: 1100029040/5500

Dále jen („Zhotovitel“)

CZ.1.05/2.1.00/03.0064

I. Předmět dodatku

1. Vzhledem ke změně parkování během zemních prací při budování kanalizace na místo plánovaného parkování v 1PP budovy SO 02 na povrchu s využitím existujícího provizorního parkoviště, dochází ke změně harmonogramu postupu prací. Tento aktualizovaný harmonogram, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo také řeší předání SO 01 a SO 02 před konečným termínem předání díla a v souvislosti s tím se mění i smlouva o dílo takto:

Článek IV bod 4. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

4. Objednatel je oprávněn pozastavit 20% z každé fakturované částky jako pozastávku za případné vady díla (dále jen „pozastavená částka“ nebo „pozastávka“). Pozastávka bude uvolněna po předání a převzetí díla, resp. dílčí části díla a odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí dílčí části díla nebo v protokolu o předání a převzetí díla.

článek V bod 1. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- a) předání staveniště Zhotoviteli do 10 dnů od podpisu smlouvy;
- b) zahájení provádění Díla Zhotovitelem do 1 dne od předání staveniště;
- c) dokončení a předání SO 01 a 02 do 30.04.2013
- d) dokončení a předání zbytku díla do 30.9.2013

Ostatní termíny: viz závazný harmonogram stavebních prací a plán organizace výstavby, který tvoří přílohu č. 2 k této smlouvě.

Článek X bod 1. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo podle této Smlouvy jeho řádným ukončením a předáním Objednateli za podmínek uvedených v tomto článku. Smluvní strany se dohodly na dílčím předání díla:

- a) SO 01 a 02..... do 30. 04. 2013
- b) zbytek díla do 30. 09. 2013

CZ.1.05/2.1.00/03.0064

Článek XI. bod 3 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

3. Záruční doba za stavební část plnění činí 60 měsíců a záruční doba za technologickou část plnění činí 24 měsíců (společně dále také jako „záruční doby“; „záruka“ nebo „záruka za jakost“). Obě záruční doby počínají běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. ode dne předání a převzetí dílčí částí k užívání, tj. ode dne převzetí jednotlivých SO objednatel.


II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.


Příloha č. 1 Závazný harmonogram stavebních prací.

V Brně dne 25. 06. 2012



Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Lišeňská 33a, 636 00 Brno
 cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 45 75
DIČ: CZ44994575

Objednatel



Zhotovitel

